

أعمال بلاط الإنترلوك واللياسة								البند	رقم
ملاحظات	الكميات		مقاسات						
	خصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	العدد	الوحدة	بيان الأعمال	
انترلوك المداخل									
		11.62		8.3	1.4	1	2م	مدخل المدرسة الثانوي	
		10.99		7.85	1.4	1	2م		
		48.63		18.35	2.65	1	2م		
		18.36		5.4	3.4	1	2م		
		13.72		4.9	2.8	1	2م		
		8.28		9.2	0.9	1	2م		
		28.00		14		2	2م	مدخل دوران	
								مدخل المدرسة التحفيظ	
		11.55		1.5	7.7	1	2م		
		11.25		1.5	7.5	1	2م		
		14.30		5.2	2.75	1	2م		
		14.28		5.1	2.8	1	2م		
		3.24		3.6	0.9	1	2م		
		14.00		14		1	2م	مدخل دوران	
								مدخل المدرسة المتوسط	
		27.13		1.75	15.5	1	2م		
		11.66		2.65	4.4	1	2م		
		3.71		1.3	2.85	1	2م		
		55.47		4.3	12.9	1	2م		
	0.00	306.18	الإجمالي						
306.18	إجمالي بلاط الإنترلوك للمداخل								
لياسة السور الغربي									
		10.11	3.69		2.74	1	2م	لياسة الباكيات من الداخل	
		9.86	3.61		2.73	1	2م		
		10.18	3.73		2.73	1	2م		
		10.26	3.76		2.73	1	2م		
		10.20	3.71		2.75	1	2م		
		10.25	3.7		2.77	1	2م		
		10.02	3.63		2.76	1	2م		
		10.41	3.77		2.76	1	2م		
		9.90	3.6		2.75	1	2م		
		1.90	0.69		2.75	1	2م		
	0.00	93.09	الإجمالي						
93.09	إجمالي أعمال اللياسة								